


# 小名浜港東港地区臨港道路航路部棧台外撤去工事のお知らせ

**小名浜港東港地区臨港道路航路部棧台外撤去工事** を施工します。  
 工事中は周囲に十分注意し、安全第一で作業を行いますが、付近を航行する際には、  
 ご注意とご協力をよろしくお願いたします。



工程表

工種	単位	数量	平成28年												平成29年						摘要
			8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1月	2月	3月								
準備工	式	1	8月8日 - 10月19日																		1DCH
建造物撤去工																					
仮構・仮構工 (3号ふ頭先階段岸)																					
防護柵撤去	m	86	11月16日																		91.5%
舗装版破砕・撤去	m <sup>2</sup>	413	11月17日 - 11月19日																		
土砂・撤去	m <sup>3</sup>	944	11月20日 - 11月30日																		
土のう撤去	袋	218	11月20日 - 11月30日																		78.4%
仮構・仮構工 (P5・P6)																					
高欄撤去	m	570	10月26日 - 10月27日																		
覆工板撤去	m <sup>2</sup>	2,250	10月28日 - 10月29日																		
仮構・仮構工 (P7)																					
高欄撤去	m	90	11月28日																		65.0%
覆工板撤去	m <sup>2</sup>	348	11月29日 - 12月1日																		
上部工撤去	t	48	12月2日 - 12月4日																		
下部工撤去	t	44	12月20日 - 1月12日																		
鋼管杭撤去工 (P7)																					
鋼管杭切断・撤去(1)	本	16	1月13日 - 1月27日																		
鋼管杭切断・撤去(2)	本	18	1月28日 - 1月31日																		
かき落とし	m <sup>2</sup>	947	1月23日 - 2月13日																		
仮構・仮構工 (P8)																					
高欄撤去	m	90	10月20日																		
覆工板撤去	m <sup>2</sup>	348	10月21日 - 10月23日																		
上部工撤去	t	48	10月24日 - 10月26日																		
下部工撤去	t	44	10月27日 - 10月29日																		
鋼管杭撤去工 (P8)																					
鋼管杭切断・撤去(1)	本	16	2月13日 - 2月28日																		
鋼管杭切断・撤去(2)	本	18	2月29日 - 3月13日																		
かき落とし	m <sup>2</sup>	1,018	2月29日 - 3月13日																		
後片付工	式	1	3月19日 - 3月22日																		

作業船には、海上衝突予防法に規定する灯火及び形象物を掲示します。  
 海上作業中は、警戒船を1隻配備します。

工事名 : 小名浜港東港地区臨港道路航路部棧台外撤去工事  
 工期 : 平成28年9月8日 ~ 平成29年3月22日  
 発注者 : 国土交通省 東北地方整備局 小名浜港湾事務所  
 施工者 : 五洋建設株式会社  
 連絡先 : 0246-38-7866 (夜間...090-8413-6952)  
 責任者 : 現場代理人 いまきいれ 今給黎 俊己